



الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

طلب تمديد المهل الوسيطة والأجل النهائي لتدمير أسلحتها الكيميائية من الفئة ١

إضافة

بالإشارة إلى الوثيقة الوطنية EC-58/NAT.5 المؤرخة بـ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، وبيان الجماهيرية العربية الليبية خلال الاجتماع غير الرسمي الذي عقده المجلس التنفيذي في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وبيانها الذي أدلى به في إطار المناقشة العامة خلال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذي، تؤدّ الجماهيرية العربية الليبية أن تقدم المعلومات الإضافية التالية عن برنامجها الوطني لتدمير أسلحتها الكيميائية.

١- سيجري وفد الجماهيرية العربية الليبية مشاورات مع الأمانة الفنية بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة ٢، وعلى وجه التحديد تدمير ثلاثي كلوريد الفسفور وكلوريد الثيونيل، الذي سيُجرى في مرفق التخزين بالرواغة بسبب تدهور حال صهاريج تخزين العاملين المعنّين. كما ستناقش مسألة إحراق السلائف في الموقع، الذي يؤتي غازات غير قابلة للمعالجة؛ والسلائف المعنية هي الإيزوبروبانول وكحول البيناكوليل المخزونان في مرفق التخزين بالرواغة. وسيعلم المجلس التنفيذي في دورته المقبلة بما ستتمخض عنه المشاورات في هذا الشأن.

٢- الأعمال الإنشائية في مرفق الرابطة لتدمير الأسلحة الكيميائية:

(أ) كل المباني التي تضم الفرن، والمحراق، وغرفة التسقية، ووحدة معالجة الغازات، ووحدة معالجة المياه، ووحدة توليد النتروجين ووحدة توزيعه، وصهاريج التلقيح بالمواد الكيميائية، ووحدات التمييه (التحليل بالماء)، هي مبانٍ ذات هياكل فولاذية ("حظائر")؛



- (ب) مباني الإدارة والمختبر والعيادة الطبية هي مبانٍ من اللبِن الإسمنتي؛
- (ج) الأنبوب الرئيسي للإمداد بالماء يبعد زهاء ٥٠ متراً عن المدخل الرئيسي للمرفق حالياً؛
- (د) خط الإمداد بالكهرباء يبعد زهاء ١٥٠ متراً عن المدخل الرئيسي.
- ويُتوخى إنجاز بنية المرفق الأساسية الآنفة البيان بحلول نهاية نيسان/أبريل ٢٠١٠.
- ٣- مواعيد تسليم المعدات الرئيسية التي ستُشحن مُسبقة التركيب:
- (أ) المحراق: بحلول نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٠؛
- (ب) الفرن: بحلول نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٠؛
- (ج) وحدة معالجة الغازات: بحلول نهاية أيار/مايو ٢٠١٠.
- ٤- إنجاز إنشاء المرفق بأكمله: بحلول ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠.
- ٥- إعمال المرفق: بحلول ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠.
- ٦- بدء تدمير العوامل الكيميائية: بحلول ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠.